

Opdrachtgever: Project		Gemeente Maashorst																																																									
Maand		26030 Uden Boekelsedijk fase Hockeyweg 2026																																																									
Week		mei 2026		juni 2026														juli 2026														augustus 2026														september 2026													
Dag																																																											
Aantal werkbare dagen																																																											
Aantal onwerkbaar dagen																																																											
Omschrijving werkzaamheden		hoeveelh. eenh.																																																									
Voorbereiding																																																											
Uitzetten																																																											
Verkeersmaatregelen																																																											
WERKVAK; Paaltjes park tot Sportlaan																																																											
Opbreken TTB aan één zijde versmalling		16,80 m1																																																									
Opbreken klinkers versmalling		47,40 m2																																																									
Cunet ontgraven zijkant		10,20 m2																																																									
Fundering herstellen, incl. profileren		60,40 m2																																																									
Aanzet frezen		19,35 m2																																																									
Bakken frezen		3,00 m2																																																									
Wortelopdruk frezen/kielen		5,00 m2																																																									
Leveren en aanbrengen onderlaag AC22 BASE OL-B 80 mm		12,10 ton																																																									
Leveren en aanbrengen deklaag van AC 11 SURF DL-B 40 mm		8,30 ton																																																									
Opschonen bermen / kanten		500,00 m1																																																									
Reinigen wegdek		618,50 m2																																																									
Thermoplast markering aanbrengen (ononderbr 10 cm loopstrook kant)		250,00 m1																																																									
Aplakken markering		1,00 keer																																																									
Zwarte slijllaag / coating aanbrengen loopstrook		314,00 m2																																																									
Aplakken zwarte loopstrook (minimaal 2 weken laten zitten)		1,00 keer																																																									
Rode slijllaag aanbrengen		1253,00 m2																																																									
Thermopl. markering aanbr. op slijllaag (1-1 en ononderbroken, 10 cm)		791,00 m1																																																									
Aplakken en VKM opruimen en een en ander afwerken		1,00 keer																																																									
Navegen slijtlagen																																																											
WERKVAK; Sportlaan - Maasstraat (asfaltonderhoud - bakken)																																																											
Bakken frezen 40 mm (van 1,30 tot 3,5 m breedte)		70,00 m2																																																									
Bak frezen wegbreedte		7,02 m2																																																									
Bak frezen wegbreedte in twee delen (i.v.m. inrit)		45,09 m2																																																									
Afwerken naad		65,00 m1																																																									
Leveren en aanbrengen deklaag van AC 11 SURF DL-B 40 mm		12,30 ton																																																									
WERKVAK; Sportlaan - Maasstraat (slijllaag)																																																											
Opschonen bermen / kanten		150,00 m1																																																									
Reinigen wegdek		618,50 m2																																																									
Thermoplast markering aanbrengen (ononderbr 10 cm loopstrook kant)		115,00 m1																																																									
Aplakken markering + permeoblokken		1,00 keer																																																									
Zwarte slijllaag / coating aanbrengen loopstrook		68,50 m2																																																									
Aplakken zwarte loopstrook (minimaal 2 weken laten zitten)		1,00 keer																																																									
Rode slijllaag aanbrengen		550,00 m2																																																									
Thermopl. markering aanbr. op slijllaag (1-1 en ononderbroken, 10 cm)		344,00 m1																																																									
Aplakken en VKM opruimen en een en ander afwerken		1,00 keer																																																									
Navegen slijtlagen																																																											
WERKVAK; Boekelsedijk fase fietstunnel - Hockeyweg																																																											
Inzagen asfalt		8,20 m1																																																									
Frezen bermen		250,00 m2																																																									
Opbreken aanliggend straatwerk en naast werk in depot zetten		27,00 eenh																																																									
Frezen deklaag		480,00 m2																																																									
Leveren en aanbrengen van deklaag van AC 11 SURF ROOD DL-B 40 mm		48,00 ton																																																									
Aanhelen inritten		27,00 m2																																																									
Afwerken bermen incl. frezen en inzaaien		250,00 m2																																																									
WERKVAK; Boekelsedijk fase Paaltjes - Hockeyweg																																																											
Inzagen asfalt zijkanten + overdwars		865,00 m1																																																									
Opbreken asfalt zijkanten		756,00 m2																																																									
Opbreken klinkers en trottoirbanden + opnemen halfverharding		57,30 eenh																																																									
Opbreken klinkers SF-klinkers + KK's + BKK's + GBT		392,00 m2																																																									
Opbreken molgoot + DF molgoot		357,00 m1																																																									
Molgoot 5 - streks BKK grijs leveren en aanbrengen		357,00 m1																																																									
Opbreken kolken en afvoeren		19,00 st																																																									
Nieuwe straatkolken leveren en stellen		18,00 st																																																									
Schijngoot 3 - streks leveren en aanbrengen in beton		824,00 m1																																																									
Opsluitband 12 x 25 leveren en stellen		550,00 m1																																																									
Fundering profileren + loopstrook etc.		573,00 m2																																																									
Loopstrook van dubbelklinkers aanbrengen (1,47 m1 breedte)		593,00 m2																																																									
Overige pad aanbrengen van dubbelklinkers		118,40 m2																																																									
Aanstraten zeskanttegels		113,50 m2																																																									
Aanstraten diverse materiaal (KK's, GBT, BKK's)		191,40 m2																																																									
Leveren en aanbrengen onderlaag AC22 BASE OL-B 80 mm		40,00 ton																																																									
Afwerken bermen incl. frezen en inzaaien		750,00 m2																																																									
WERKVAK; Boekelsedijk fase Hockeyweg - deklaag + betongeleider																																																											
Frezen deklaag		3253,40 m2																																																									
Frezen middengeleider		369,50 m1																																																									
Aanbrengen bekisting		1,00 keer																																																									
Aanbrengen middengeleider van beton		369,50 m1																																																									
Tijdelijke voorzieningen bescherming beton		1,00 keer																																																									
Reinigen asfalt		2587,60 m2																																																									
Leveren en aanbrengen van deklaag van AC 11 SURF ROOD DL-B 40 mm		201,00 ton																																																									
Terugplaatsen diverse palen		1,00 keer																																																									
Leveren en aanbrengen thermoplast markering		1,00 keer																																																									
WERKVAK; Boekelsedijk fase Hockeyweg straatwerk plateau en drempels																																																											
Inzagen asfalt		75,00 m1																																																									
Opbreken asfalt TH		291,00 m2																																																									
Aanbrengen drempels		100,80 m2																																																									
Looppad opbreken en in talud terugstraten		28,70 m2																																																									
Aanbrengen plateau incl. taludstukken		190,30 m2																																																									
Opruimen en afwerken totaal		1,00 keer																																																									
Oplevering werk		1,00 keer																																																									
Aannemer: Asfaltbouw B.V Elzenstraat 12 6587 AE Middelhaar tel.: 024-3221644		Planning concept: Goedgekeurd d.d.: Naam:		26030 WP-01 definitief 27-05-2026 E. van den Wijngaarden Werkplanning Uden Boekelsedijk fase 2026																																																							
																																																											